



Sluttrapport

Rehabilitering /forebygging

” FISKELYKKE FOR ALLE”

Prosjektnummer 2006/3/0167

**Prosjektleder
Lars Woldmo, LHL Midtre Gauldal.**



**Landsforeningen for
Hjerte og lungesyke**

Innhold:

	side
Forord _____	3
Sammendrag _____	5
Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet/ målsetting _____	6
5	
Historikk _____	6
Målsetting _____	6
Målgrupper i prosjektet _____	6
Opprinnelig fremdriftsplan _____	6
Opprinnelig økonomiplan _____	7
Kapittel 2: Prosjektgjennomføring/ metode _____	7
Generelt _____	7
Gjennomføring _____	7
Organisering av prosjektet _____	7
Kapittel 3: Resultater og resultatvurdering _____	8
Kapittel 4: Oppsummering/konklusjon/videre planer: _____	9

Forord

Denne rapporten vil gi leserne et innblikk i hvordan prosjektet "Fiskelykke for alle" ble realisert.

Prosjektforberedelsene startet i januar 2007 og prosjektet ble realisert i løpet av året 2007.

Prosjektet hadde som hovedmål å gi bevegelseshemmede med fiske som sin særinteresse på fritiden, en bedre livskvalitet.

I dette ligger det helsefremmede, trivselsfremmende og ikke minst inspirerende opplevelser.

Gaula som en av de mest besøkte lakseelver i Norge, burde også gi et tilbud til de bevegelseshemmede. Prosjektet gikk ut på å bygge og etablere en fiskebrygge med tilhørende anlegg, samt etablere en organisasjon for realisering og fremtidig drifting av anlegget. Anlegget er totalt tilrettelagt for rullestolbrukere med bl.a. asfaltert stier, bord og benker hvor tilgjengeligheten med rullestol er ivaretatt.

Samarbeidet med kommunen viste seg å bli utrolig verdifullt. Hele prosjektet fikk en drahjelp som ikke kan roses nok, både i anleggstiden og i skisserte planer for drifting av anlegget. Det videre arbeidet og skissemessige planer med videreutvikle prosjektet etter ferdigstillelse, er lagt. For prosjektet vil det nå være viktig i det første halvåret å prioritere disse oppgavene: Åpningen 1. juni, PR-arbeidet og driftsavtale. I det andre halvåret skal vi konkretisere planene.

Prosjektet er gjennomført av LHL Midtre Gauldal i samarbeid med de nedenfor nevnte.

Styringsgruppe/Prosjektgruppe har vært :

Prosjektleder:	Lars Woldmo	
Medlem	Ingvar Bjerkenås	Leder i LHL Midtre Gauldal
Medlem	Ola Wang	Næringssjef i Midtre Gauldal Kommune
Ressursmedlem	Øyvind Løkken	Pensjonist (Tidl. Plansjef i M. G. Kommune)
Medlem	Turid Fløttum	Norges Handikapforbund avd. Midtre Gauldal
Medlem	Sverre Brudal	Midtre Gauldal Revmatikerforening
Medlem	Torstein Rognes	Leder Gaula Natursenter i Støren
Medlem	Bjørn Bohlin	Støren Jeger og Fiskeforening

I tillegg til disse organisasjonene ble prosjektet støttet av:

- Melhus Kommune
- Holtålen Kommune
- Midtre Gauldal Kommune
- FFO Sør Trøndelag
- Jeger og Fiskeforeningene i Melhus og Holtålen.

Prosjektet har hatt et utmerket samarbeid med Midtre Gauldal Kommune.

Med kommunens næringssjef og den nylige pensjonerte plansjefen som medlemmer i styringsgruppa/prosjektgruppa, fikk prosjektet en enorm god støtte i realiseringen av prosjektet. En takk til Midtre Gauldal Kommune.

En takk også til Helse- og Rehabilitering som fant prosjektet vårt interessant og støttet prosjektet med Extramidler.

Prosjektkoordinator i LHL, Gunveig Eide, har vært en kjemperessurs for prosjektet "Fiskelykke for alle". Uten den kreativitet og den motivasjon hun bidro med, hadde ikke prosjektet blitt det det ble.

Rehabilitering /førebygging
Prosjekt "Fiskelykke for alle"
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.
Prosjektleder : Lars Woldmo; LHL Midtre-Gauldal.

Prosjektnummer: 2006/3/0167

Sammendrag.

Tankene og ideene om å få bygget en tilrettelagt fiskebrygge var ikke nye. Gaula er en av de mest besøkte lakseelver i Norge, (i sesongen 2005 Norges beste lakselv!). Den burde også ha et tilbud til de som har en bevegelseshemming. LHL Midtre Gauldal hadde ideer til hvordan dette kunne gjøres og sendte en prosjektsøknad. Høsten 2006 fikk laget melding om at prosjektet ble tildelt Extra-midler fra Helse- og Rehabilitering. Stor glede og entusiasme i LHL Midtre Gauldal den dagen.

Laget hadde stort sett de skissemessige tankene klare: Hvem bør bli samarbeidspartnere og på hvilken måte skal vi gjennomføre dette prosjektet. Det viktige arbeidet med å bygge opp en taktisk og strategisk riktig organisasjon sto da "for døren" .
Sonderingene mot samarbeidspartnere startet januar 2007.

Sammen med Midtre Gauldal Kommune, de frivillige organisasjonene og andre nevnte samarbeidspartnere i forordet til denne rapporten, har prosjektet blitt realisert. Samarbeidet har vært umerket og viljen til å bidra ut fra ulike forutsetninger, har vært uten noe problem. Utfordringer fra prosjektgruppa til de frivillige organisasjonen med hensyn til en større dugnads- og egeninnsats i prosjektet, har bare blitt kommentert på en positiv måte. Tilbakemeldingene på dette spørsmålet til styringsgruppa var overveldende. Toppfinansieringen kom således fort på plass. Den daglige fremdriften og prosjektstyringen ut fra de gitte rammer, ble styrt på en rasjonell og effektiv måte igjennom et valgt arbeidsutvalg sammen med prosjektleder. Prosjektet har nytt stor entusiasme fra lokalsamfunnet her på Støren. Bidrag igjennom gaver, dugnadsarbeid m.m. har vært stor.

Prosjektet er både av regional og landsomfattende interesse. I den beste laksefisketid, mens anleggsarbeidet gikk på det mest aktive – fikk vi markedsført og synliggjort ovenfor en masse bevegelsesfriske fiskere, den mulighet som også neste sesong ville komme en ny gruppe laksefiskere til gode, nemlig de bevegelseshemmede til gode. Et viktig mål er nådd, det å gi de bevegelseshemmede muligheten til å fiske laks i en av Norges beste sportsfiskeelver. Det er nå en realitet fra og med sesongen 2008. Anlegget vil kunne brukes til kurs i fluestangfiske, casting og lignende. Det er allerede spørsmål til kommende laksesesong, med bl.a. spørsmål om hvor får bevegelseshemmede kjøpt fiskekort m.m.
Prosjektgruppa ser mange utviklingsmuligheter i prosjektet.

Kapittel 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting.

Historikk:

Det hadde fra de kommunene som sokner til Gaula, vært arbeidet for både å oppgradere og bedre tilbudet til det fiskeinteresserte publikum. Dette bl.a. igjennom etablering av Gaula Natursenter på Støren i Midtre Gauldal kommune. Etter at etableringsfasen av Natursenteret er evaluert og prøve-/feilefasen er historie, fremstår Natursenteret i dag som det naturlige kontaktpunkt for fiskeinteresserte fra det ganske land. Dette og andre faktorer ga som resultat siste sesong at Gaula ble utpekt som Norges beste lakseelv

Videre skulle det gis et tilbud til de bevegelseshemmede i umiddelbar nærhet til Gaula Natursenter. Dette tilbudet hadde vært etterspurt en tid, og det hadde tiltatt vesentlig i det siste, etter at Gaula Natursenter hadde blitt det naturlige kontaktpunkt og en arena for besøkende fiskeinteresserte fra hele landet.

De funksjonshemmedes organisasjoner forventet at tilbud nå skulle bli en realitet, og var villig til å gjøre en innsats for å realisere dette.

Plasseringen for slikt fiske for den brukergruppen det her er snakk om, måtte vel kunne sies å være helt optimal, med Gaula Natursenter som samlingsarena. Butikker, campingplasser, overnatting og ellers fasiliteter som etterspørres, finnes i umiddelbar nærhet. Dette anlegget blir (etter det vi kjenner til) det eneste av sitt slag som kan tilbys til denne brukergruppen.

Med Midtre Gauldal Kommune i tillegg som en sterk støttespiller og samarbeidspartner, så har dette vært stort sett ”kjekke” dager for arbeidsutvalg og styringsgruppe.

Målsetting.

Hovedmålet har vært å gi de bevegelseshemmede med fiske som sin særinteresse på fritiden, en bedre livskvalitet.

Målgruppe.

Bevegelseshemmede på lokalt, regionalt og i det ganske land.

Opprinnelig framdriftsplan..

1. halvår 2007:

Innkalle og informere de samarbeidende parter som planlagt i prosjektbeskrivelsen, til møter i mindre og større grupper.

- Få utpekt en styringsgruppe
- Prosjektorganisering
- Tilbudsinnhenting
- Få på plass den siste del av finansieringsplanen
- Starte drøftingen av fremtidig drift av ferdig anlegg

2. halvår 2007.

- Oppstart og gjennomføring av anleggsarbeidet i.h.t. til vedtatte planer med økonomiske rammer
- Omtale i pressen og andre medier
- Avslutning sv prosjektet

Opprinnelig økonomiplan.

Vi søkte om en bevilgning på kr. 650.000.- og ble tildelt kr. 500.000.-.

Med en bevilgning som ble kr. 150.000.- mindre en søkt om, måtte arbeidet intensiveres igjennom å øke delen som gikk på egeninnsats, slik som dugnad, gaver m.m.

Med den positive holdningen blant samarbeidspartene, ble dette ikke noe problem. De frivillige organisasjonene, kommunen og givere stilte opp, og toppfinansieringen gikk på plass ganske umiddelbart.

Det regnskapsmessige resultat ble grovt sett nesten som de reviderte tallene i budsjettet på inntektssiden.

Kapittel 2. Prosjektgjennomføring/ metode.

Generelt.

Prosjektet skulle benytte fagkompetansen som måtte finnes innenfor organisasjonene, til de samarbeidende partene.

Byggeledelse ble ivaretatt av prosjektleder og arbeidsutvalg

Anlegget ble gjennomført som totalentreprise.

Gjennomføring

Mye arbeid ble nedlagt i valg av entreprenør. Kontrakt og fremdriftsplaner ble drøftet og enighet oppnådd.

De styringsdokumenter som lå til grunn for framdriftsplanen ble gode, med det unntak at entreprenøren gikk konkurs like før oppstart. Men bedriften ble fort reorganisert og refinansiert og realiseringen med de sikkerheter en slik situasjon krever kom raskt på plass. Derfor ble styringen for prosjekt en enkel oppgave, med tidsfrister og ellers det en god fremdriftsplan skal inneholde.

Prosjektleder sørget for å følge opp fremdriftsplan.

Disse dokumenter ble styringsdokumenter for prosjektet:

1. Fremdriftsplan for anlegget
2. Møteplan for arbeidsutvalget og styringsgruppa
3. Møteprotokoll fra byggemøtene hvor ansvar og frister protokolleres

Prosjektet styres etter vedtatte fremdriftsplaner og økonomiske rammer.

Delmål for prosjektet utover det som er nedfelt i fremdriftsplan med anførte frister utarbeides ikke.

Da fremdriftsplanen også har tidsbestemt utviklingstiltak for prosjektet, utarbeides det heller ikke delmål for denne delen på dette tidspunkt.

Organisering av prosjektet:

Prosjektet ble ledet av Lars Woldmo som prosjektleder.

Som overordnet krav for gjennomføringen av prosjektet, var nedfelt de krav som er stilt fra Helse- og Rehabilitering og LHL til grunn for realiseringen.

Det ble besluttet at det skulle etableres ei styringsgruppe/prosjektgruppe på 5 - 8 medlemmer.

Videre ble det etablert ei arbeidsutvalg som det daglige kontaktpunkt for prosjektleder.

Prosjektet skulle styres etter de vedtatte budsjetter og fremdriftsplaner.

Evt. avvik skulle bringes til styringsgruppa/prosjektgruppa for endelig beslutning

Sammensetning av Styringsgruppe/Prosjektgruppe ble slik:

Prosjektleder:	Lars Woldmo	
Medlem	Ingvar Bjerkenås	Leder i LHL Midtre Gauldal
Medlem	Ola Wang	Næringssjef i Midtre Gauldal Kommune
Ressursmedlem	Øyvind Løkken	Pensjonist (Tidl. Plansjef i M. G. Kommune)
Medlem	Turid Fløttum	Norges Handikapforbund avd. Midtre Gauldal
Medlem	Sverre Brudal	Midtre Gauldal Revmatikerforening
Medlem	Torstein Rognes	Leder Gaula Natursenter i Støren
Medlem	Bjørn Bohlin	Støren Jeger og Fiskeforening

Som arbeidsutvalg ble valgt:

Lars Woldmo, prosjektleder

Ola Wang

Øyvind Løkken

Torstein Rognes

Styringsgruppa/Prosjektgruppa vedtok å holde 2 til 4 møter i 2. halvår 2007.

I prinsippet ble det vedtatt at arbeidsutvalget skulle ha møte hver 14 dag.

Videre ble det vedtatt at møtefrekvensen i anleggsperioden gjerne måtte bli hver uke, hvis utvalget fant det hensiktsmessig.

Styringsgruppen/Prosjektgruppen og prosjektleder fikk ansvaret for å sette opp en prosjektplan som fastsetter arbeidsoppgaver og ansvar fra tilbudsfasen til ferdig prosjekt. Det samme gjaldt den daglige oppfølgingen og realiseringen av prosjektet

Kapittel 3. Resultat og resultatvurdering.

Prosjektet har gått på skinner og med unntak av konkursen hos valgt entreprenør og en regnfull høst i Trøndelag. Konkursen førte til 14 dager utsettelse av anleggsstart, som for prosjektet ikke betydde noe. Videre bidro dessverre den regnfulle høsten i Trøndelag – det regnet nesten sammenhengende fra 15. august til snøen kom - til at vi ikke fikk sådd i gressfrø. All planering og innkjøp har skjedd, det eneste som i gjenstår er dugnadsinnsatsen på isåing og tromling. Dette arbeidet vil bli gjennomført i samråd med en anleggsgartner, hva angår tidspunkt for oppstart. Dugnadsgjengen har vært klar siden 20. aug. 2007.

Prosjektet startet med hogst av løvskog på området, der etter uttrauing og oppbygging av bærelag for p-plass, stier, rasteplasser, endre elveforbygningen der brygga skulle bygges, forskale og støpe fundamenter for fiskebrygga. Planering av og matjordutlegging på grøntarealene, samt grunnarbeid for castingdammen ble så gjort. Asfaltlegging skjedde mellom snøskurene i månedsskiftet okt./nov.

Ellers er vi godt fornøyd med metoder for beslutninger og styring av prosjektet.

God planlegging er viktig i slike prosjekter, det har vi erfart er alfa omega for et godt resultat.

Forholdet til media og presseomtaler kunne vært bedre. Men prosjektet siste planlagte del gir muligheter når det gjelder PR og omtale. En tenker her spesielt på åpningen sommeren 2008 og de muligheter den gir.

Kapittel 4. Oppsummering / konklusjon/ videre planer

Prosjektperioden ble avslutta pr. 31.12.2008

Respons og tilbakemeldingar har fortalt at dette prosjektet så absolutt har fortjent at det ble realisert.

De samarbeidende parter i prosjektet skal nå sette seg ned, og gå igjennom de skissemessige mål for det første driftsåret og gi planene noe mer eksakte mål. Da mener vi å ha skapt ei trygg og god fremtid for prosjektet. De skissemessige planene er: Evaluere prosjektet. konkretisere nye aktiviteter, etablere en langsiktig avtale om drifting av anlegget i samarbeid med Gaula Natursenter, planlegge og gjennomføre åpningen av fiskebrygga, presseomtale i forbindelse med åpningen. Videre ser vi at i andre halvår 2008 bør vi evaluere den første driftssesong og planlegge arbeidet i 2009.

Vi gleder oss til å videreføre prosjektet sammen med Midtre Gauldal Kommune.

Det er allerede muntlig skissert at det fremtidige driftansvaret for anlegget overtas av kommunen. Det å bringe utformingen av avtalen på plass skriftlig vil ha første prioritet det første driftsåret. Det er nevnt tidligere i sluttrapporten at en er så heldig at Gaula Natursenter er nærmeste nabo til anlegget. Å dra veksler på hverandre i den hensikt, å forsterke elva Gaula sitt renome og tilbud, har elementer som også ligget til grunn i skissene for fremtiden.

Prosjektgruppa er godt fornøyd med det som har skjedd og synes det er ekstra hyggelig at problemene har vært minimale.

Målsettingen så langt er nådd, noe alle som har bidratt til realisering, skal glede seg over.

Styringsgruppa / Prosjektgruppa vil holde møte i mars/april.